

高雄市立海青高級工商職業學校

工 程 結 算 書

工程名稱	111 年度改善實習教學環境及設施工程			工程編號	A111007
工程地點	本校 3B01、6401、6B01			會計科目	
施工單位	盛絃營造有限公司			契約編號	111 海職總(工)契字第 007 號
開工日期	111 年 7 月 4 日			竣工日期	111 年 8 月 25 日
原契約金額	660,000			工程概略： 一、建築科-木工實習工場(6B01 教室) 加裝 20 檯紗窗。 二、建築科-電腦教室(6401 教室)加裝包覆式鋁窗 8 檯以及更換鋁門含天窗 2 檯。 三、資料科-數位攝影棚(3B01 教室)施工項目為基座砌磚、pvc 地磚、pvc 踢腳板、木作架高地板、矽酸鈣板隔間牆、天井處增設輕鋼架天花板、局部輕鋼架天花板修補、牆面綠幕漆粉刷、新增電路、原有電風扇移位、新設平板燈、新增木門。	
結 算 總 價	721,920				
節 餘	0				
超 出	61,920				
結 算 詳 細 金 額	費 別	原契約金額	結 算 金 額	備 註 監造單位：沅澤室內裝修設計有限公司 承包廠商：盛絃營造有限公司	
	施工費	660,000	660,000		
	契約變更增加金額	61,920	61,920		
	結算總價	721,920	721,920		
	逾期違約金	0	0		
	空汙費	2,201	2,201		
附件	結算總表 1 頁、明細表 3 頁、竣工圖 11 頁				
總務處		會 計 室		校 長	
組長潘為禪 教師兼總務主任蔡明立		會計室主任徐秀蓮		高雄市立海青高級工商職業學校校長馬德強	