


高雄市立海青高級工商職業學校

工 程 結 算 書

工程名稱	電子、營建、美工大樓門窗換修工程		工程編號	A110002-1	
工程地點	電子、營建、美工大樓		會計科目		
設計監造	上屹土木結構技師事務所		契約編號	110 海職總(工)契字第 002-1 號	
施工單位	禾宸工程有限公司		開工日期	110 年 07 月 14 日	
中華民國 110 年 月 日	高市海職總字 號驗收證明書。		竣工日期	110 年 09 月 22 日	
預算金額	6,234,813 元		工程概述：(詳工程結算書及竣工圖) (一) 假設工程：包括、工程告示牌、臨時水電及設備、安全圍籬及施工鷹架。 (二) 美工大樓 1 樓：門窗拆除、新設包框門窗、氣窗拆除砌磚、窗台油漆、窗簾拆除復舊、管線拆除復舊。 (三) 營建大樓 1 樓：門窗拆除、新設包框門窗、氣窗拆除砌磚、窗台油漆、窗簾拆除復舊、管線拆除復舊。 (四) 電子大樓 B-4 樓：門窗拆除、新設包框門窗、氣窗拆除砌磚、窗台油漆、窗簾拆除復舊、管線拆除復舊復原 (五) 工區清潔廢棄物清運。		
決算金額	6,110,000 元				
節餘	124813 元				
超	出 0 元				
原契約金額	6,110,000 元				
結算(契約變更)增或減金額	0 元				
結算總價	6,110,000 元				
逾期違約金	0 元				
開工繳交空氣污染防制費	16,293 元				
竣工結算核退空氣污染防制費	0 元				
附件	結算明細表 3 頁、竣工圖 13 張				
承攬廠商	監造單位	總務處	會計室	校 長	
		組長胡麗姬 教師兼總務主任蔡明立	組員謝茵涵 會計室主任徐秀蓮	